



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(d.lgs. 36/2023 art. 50 comma 7, d.lgs. 36/2023 art. 116 comma 7, d.lgs. 36/2023 All. II.14 art. 28)

OGGETTO: realizzazione di un'area sportiva attrezzata all'aperto nel Parco Pubblico denominato "Dottor Giacomo Negro" posto in Via "Chiara Luce Badano" e Via "Padre Gaetano Alberti" - CUP G75B24000270006 - CIG B4FE0C7F0C

COMMITTENTE: Comune di Pietra Ligure

R.U.P.: Geom. Walter ZUNINO

IMPRESA: PROLUDIC SRL - Via Solferino, 2 - 17053 Castelnuovo Scrivia (AL) - C.F. e P.IVA 03500980960 - PEC proلودicsrl@legalmail.it - Email info@proلودic.it - tel 0131823022

CONTRATTO: Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 691 del 24/12/2024

Il sottoscritto Geom. Walter Zunino, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione della fornitura in opera svolta,

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto in data 16.12.2024 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C. ed approvato con Determina n. 644 del 16.12.2024 per il costo complessivo di € 26.000,00 di cui € 23.755,94 per lavori, € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 1.744,06 per somme a disposizione della C.A.

Con Determina n. 691 del 24.12.2024 la fornitura è stata affidata alla ditta PROLUDIC SRL per l'offerta pervenuta il 23.12.2024, prot. n. 43992 a fronte del ribasso del -2,105% sull'importo a base d'appalto di € 23.755,94, così per € 23.255,94 oltre ad € 500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 23.755,94 oltre ad € 950,24 per IVA 4%, pari a complessivi € 24.706,18.

Non sono state approvate varianti

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

PROGETTISTA E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (tecnico asseveratore)			
Geom. Walter Zunino		ZNNWTR73C30D600B	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
Finale Ligure		SV	30/03/1973
nato/a a		provincia	il
Geometri e Geometri Laureati		Savona	1245
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Piazza Martiri della Libertà 30 per la carica presso il		17027	Pietra Ligure
Comune di Pietra Ligure			SV
con studio in (indirizzo)		cap	comune
01962931212		w.zunino@comunepietraligure.it	prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DELLA FORNITURA IN OPERA			
PROLUDIC Srl		03500980960	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
Sig. Piero Natale Bocchetti		Tortona	02.04.1965
legale rappresentante		nato/a a	
Via Solferino, 2		15053	Castelnuovo Scrivia SV
sede legale in via		cap	comune prov.
0131823022		proludicsrl@legalmail.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

QUADRO ECONOMICO

Il Quadro Economico del progetto esecutivo è di seguito riportato:

A) importo soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 23.755,94	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 500,00	
		sommano A+B
		€ 24.255,94
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 4% su A+B	€ 970,24	
c2) imprevisti in arrotondamento	€ 773,82	
		sommano C
		€ 1.744,06
		TOTALE A + B + C
		€ 26.000,00

Il Quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione è stato il seguente:

A) importo fornitura arredi	€ 23.255,94	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 500,00	
		sommano A+B
		€ 23.755,94
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 4% su A+B	€ 950,24	
c2) imprevisti in arrotondamento	€ 773,82	
c3) economia da ribasso	€ 520,00	
		sommano C
		€ 2.244,06
		TOTALE A + B + C
		€ 26.000,00

ESECUZIONE

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione della fornitura in opera, la stessa è stata svolta come di seguito riportato.

Consegna della fornitura: i lavori stati consegnati il giorno **1.4.2025** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione: per l'esecuzione della fornitura in opera sono stati stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **30.4.2025** come da prescrizione dell'art. 5 del Bando di Regione Liguria.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni: le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti: dal giorno 1.4.2025 al giorno 30.4.2025.

Sospensione e ripresa : l'intervento NON ha subito sospensioni.

Proroghe: durante l'esecuzione dell'intervento NON sono state concesse proroghe.

Termini della fornitura: la scadenza utile per l'ultimazione dell'intervento è stata stabilita per il giorno 30/04/2025.

Ultimazione : La Direzione dell'esecuzione dichiarava ultimata la stessa in data 30/04/2025 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale compilato in data 30.04.2025 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

Totale netto	€ 23.255,94
Oneri per la sicurezza	€ 500,00
Somma	€ 23.755,94
A DEDURRE acconti già corrisposti:	===
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA	€ 23.755,94 + IVA 4%

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi alla fornitura in opera in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. Walter Zunino il giorno **30/04/2025** si è recato nel sito dell'esecuzione alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Non Sono stati effettuati saggi poichè per la natura delle opere non erano necessari.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Walter Zunino

VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO che:

- La fornitura in opera eseguita dall'Impresa PROLUDIC Srl corrisponde a quella prevista dal progetto approvato;
- la medesima è stata eseguita con buoni materiali ed a regola d'arte;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante, scadente il 04.10.2025;
- non necessita la pubblicazione degli avvisi ai creditori in quanto non sono state occupate aree pubbliche;
- l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- l'importo della fornitura in opera, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di netti € 23.755,94 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- le prestazioni di cui sopra, eseguite dall'Impresa **PROLUDIC Srl** sono state regolarmente eseguite e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 23.755,94 che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere al pagamento della rata di saldo su indicata.

Pietra Ligure, 14.7.2025

L'IMPRESA
sottoscritto digitalmente

(PROLUDIC Srl)



Il Direttore dei Lavori e R.U.P.
sottoscritto digitalmente

(Geom. Walter Zunino)

mc

Dirigente : Dott. Renato Falco
mail: r.falco@comunepietraligure.it
Tel. 019 62931238

E.Q. Sig. Fabio Basso

P.I. 00332440098
www.comunepietraligure.it
Tel: 019 629311 Fax: 019 624166

Piazza Martiri della Libertà, 30
17027 – PIETRA LIGURE (SV)

Orario Ufficio:
Ma – Ve dalle ore 9:30 alle 13:00
Gio dalle ore 15:00 alle 17:00

